

Checklista vid nyplantering av träd

Utgår från Parkdriftens Arbetsbeskrivning för upphandlande driftområden

Avvikelser rapporteras till Beställare

Plantering

| | OK | Signatur |
|--|-----------|-----------------|
| Inga rester finns kvar från stubbfräsning | | |
| Trädgropens dimension stämmer med ritning/handling | | |
| Växtjorden är fri från flerårigt rotagräs | | |
| Växtbädden är luftig och inte packad | | |
| Planteringsgropen är dränerad | | |
| Jorden är gödslad | | |

| | Datum | Signatur |
|--|--------------|-----------------|
| Plantering | | |
| Väderförhållanden vid plantering (temperatur, vind, nederbörd etc) | | |

Planteringsbevattning

| | Datum | Signatur |
|--|--------------|-----------------|
| Vattning av rotklump/kruka innan plantering | | |
| Bevattning vid planteringstillfället | | |
| Bevattning två dagar efter planteringstillfället | | |

Uppbindning och trädstöd

| | OK | Signatur |
|---|-----------|-----------------|
| Trädet står rakt och stadigt | | |
| Stödet står stadigt | | |
| Trädstöd når inte grenverk | | |
| Bindslen är justerade och sitter varken för hårt eller för löst, (får inte skava) | | |

Uppbyggnadsbeskrining

| | OK | Signatur |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Dubbeltoppar är avlägsnade | | |
| Felriktade grenar är avlägsnade | | |
| Döda/skadade grenar är avlägsnade | | |
| Döda/skadade rötter är avlägsnade | | |
| Rotsnurr har beskurits/åtgärdats | | |
| Uppstamning är gjord | | |