

Egenkontroll vid leverans av relationshandlingar

Detta dokument är en bilaga till Umeå kommuns projekteringsanvisningar inom fastighetsområdet som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

Projektinfo

Objektsnr: _____

Fastighetsbeteckning: _____

Projektnamn: _____

Byggnadsnr: _____

Disciplin: _____

Företag: _____

CAD/BIM-ansvarig: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefonnr: _____

Checklista

Undertecknad CAD/BIM-ansvarig projektör intygar härmed att:

(Rader markerade med (A) gäller endast Arkitekt)

<input type="checkbox"/>	Modellfiler är rensade på oanvänd information (ej aktuella lager, block, layouts, xrefs, länkade modeller, designviews mm.) Endast relevanta delar för relationshandlingar finns med vid leverans.
<input type="checkbox"/>	Externa referenser/länkar är inlagda som "Overlay", medföljer leverans och har relativ sökväg enligt mappstruktur redovisad i projekteringsanvisningar.
<input type="checkbox"/>	Insättningspunkt för modellfiler och externa referenser/länkar är rätt enligt samordnad projektnolla samt markerade i modellfiler.
<input type="checkbox"/>	Modellstämpel finns i modellfiler med information om: status, datum, ansvarig projektör, fastighetsbeteckning, populärnamn, byggnadsnummer och våningsplan.
<input type="checkbox"/>	Linjetyper och lager är enligt dokumenterad standard.
<input type="checkbox"/>	Typsnitt är läsbart, tydligt och samordnat med övriga discipliner.
<input type="checkbox"/> (A)	Modellfiler/ritningar visar verkligt utförande. Information som: "vägg byggs igen", "vägg rives" mm. justeras i samband med omstämpling till relationshandling.
<input type="checkbox"/>	Programspecifika projektfiler från tredjepartsprogram levereras tillsammans med tillhörande modellfiler (tex. EPJ-, LIN- och QPD-filer).
<input type="checkbox"/>	Samtliga shape, shx-filer, logotyper mm. som ej är standard i program medföljer leverans.
<input type="checkbox"/>	Komp-filer som förklaringstexter mm. medföljer vid leverans.
<input type="checkbox"/>	Ritningar är stämplade med status <i>RELATIONSHANDLING</i> (skrafferingar, revideringsmoln mm. från byggskedet är borttagna).
<input type="checkbox"/>	Ritningshuvud/namnruta är samordnad med övriga discipliner och innehåller information enligt projekteringsanvisningar.
<input type="checkbox"/> (A)	Rumsnummer och rumsnamn är korrekt utförda och redovisas utan kollisioner på planritningar.

<input type="checkbox"/> (A)	Rumsareor redovisas på planritningar.
<input type="checkbox"/> (A)	Mall för arearedovisning är ifylld och bifogad.
<input type="checkbox"/>	Ritningsförteckning (PDF- samt Word-format) är korrekt ifylld och bifogad.
<input type="checkbox"/>	Samordningsmodell IFC levereras i format IFC2x3 Coordination view 2.0 (gäller i projekt där 3D-projektering utförts).
<input type="checkbox"/>	3D-modell levereras med erforderliga tillhörande filer (gäller i projekt där 3D-projektering utförts).
<input type="checkbox"/>	Rätt filer har använts vid ROT-projekt (underlaget är uppdaterade versioner av filer som vid projektstart har erhållits av Fastighet).

Datum: _____

CAD/BIM-ansvarig: _____